

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на строительство Детского сада в с. Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области в рамках реализации Национального проекта «Демография»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2021 год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 24.12.2020 № 49/2020, приказ Счётной палаты Ульяновской области от 24.06.2021 №38 «О проведении контрольного мероприятия», удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от 25.06.2021 №73 СП 01-02/783.

2. Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на строительство Детского сада в с. Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области в рамках реализации Национального проекта «Демография».

3. Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое изучение деятельности объекта контроля по использованию средств областного и федерального бюджетов, выделенных муниципальному образованию «Николаевский район» на строительство детского сада в с. Большой Чирклей.

4. Объекты контрольного мероприятия:

- Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области;
- Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области;
- Администрация МО «Николаевский район»;
- МБОУ Большечирклейская средняя школа МО «Николаевский район».

5. Проверяемый период: 2019-2020 годы.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: 28.06.2021 – 30.07.2021 года.

7. Общий объём проверенных средств: 157,6 млн. рублей.

Общая сумма нарушений, выявленных Счётной палатой Ульяновской области – 331,2 тыс. рублей.

Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 331,2 тыс. рублей, в том числе:

По муниципальному контракту от 03.09.2019 №01682000024190065020001, заключенному МБОУ «Большечирклейская средняя школа» МО «Николаевский район»:

1. **136,8 тыс. рублей** - оплата подрядчику невыполненных работ по установке камней бортовых БР 100.20.8/бетон В 22,5 (М300) - 80,4 тыс. рублей, устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ - 13,3 тыс. рублей, устройству покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками - 43,1 тыс. рублей (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет - 57,42 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области - 75,24 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 6,84 тыс. рублей.

2. **52,6 тыс. рублей** - оплата подрядчику невыполненных работ по установке секций стальных радиаторных батарей. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) - 309 штук, по факту - 284 штуки (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет - 21,04 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области - 28,93 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 2,63 тыс. рублей.

3. **32,8 тыс. рублей** - оплата подрядчику невыполненных работ по укладке линолеума. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) - 1336,2 кв.м, по факту - 1309,2 кв.м (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет - 13,12 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области - 18,04 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 1,64 тыс. рублей.

4. **28,9 тыс. рублей** - оплата подрядчику невыполненных работ по установке металлических столбов и металлических секций забора. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) столбов - 187 штук, по факту - 164 штуки; металлических секций - 187 штук, по факту - 162 штуки (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет - 11,55 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области - 15,90 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 1,45 тыс. рублей.

5. **26,2 тыс. рублей** - оплата подрядчику невыполненных работ по установке металлических противопожарных дверей. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) - 52,7 м², фактически - 50 м² (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет – 10,48 тыс. рублей;
 - областной бюджет Ульяновской области – 14,41 тыс. рублей;
 - бюджет МО «Николаевский район» - 1,31 тыс. рублей.
6. **19,9 тыс. рублей** - оплата подрядчику невыполненных работ по установке плоских потолочных светильников. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) – 1221 штук, по факту – 1136 штуки (*п. 4.45 Классификатора*).
Данные средства подлежат возврату:
- федеральный бюджет – 7,95 тыс. рублей;
 - областной бюджет Ульяновской области – 10,95 тыс. рублей;
 - бюджет МО «Николаевский район» - 1,00 тыс. рублей.
7. **7,3 тыс. рублей** - оплата подрядчику невыполненных работ по установке дверей МДФ. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) – 147 кв.м, по факту – 145 кв.м (*п. 4.45 Классификатора*).
Данные средства подлежат возврату:
- федеральный бюджет – 2,91 тыс. рублей;
 - областной бюджет Ульяновской области – 4,02 тыс. рублей;
 - бюджет МО «Николаевский район» - 0,37 тыс. рублей.
8. **26,7 тыс. рублей** – расчётная сумма неустойки за нарушение сроков выполнения работ и поставки товаров и оборудования, по которой МБОУ «Большечирклейская средняя школа» МО «Николаевский район» не была проведена претензионная работа (*п. 4.47 Классификатора*).

Несуммовые нарушения:

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов:

В нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области не было исполнено условие Соглашения от 18.03.2019 №218 по срокам перечисления субсидий бюджету МО «Николаевский район» Ульяновской области (*п. 1.2.61 Классификатора*)

2. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц:

В нарушение пункта 8 части 2 и части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ МБОУ «Большечирклейская средняя школа» МО «Николаевский район» изменило цену контракта на 9,1 процентов без размещения измененной сметной документации в Единой информационной системе (*п.4.53 Классификатора*).

В нарушение требований статей 34,95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ дополнительным соглашением от 18.05.2020 №3, в связи с необходимостью производства дополнительного объёма работ, срок действия контракта был продлён до 31.08.2020 года.

Дополнительным соглашением от 21.10.2020 года внесены изменения в пункт 8.7 контракта «Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему контракту устанавливается в размере 1 209,7 тыс. рублей (1% изначальной максимальной цены контракта).

Необходимо отметить, что указанное соглашения было заключено по истечении срока действия контракта.

На основании вышеизложенного, Счетная палата Ульяновской области предлагает:

Директору МБОУ «Большечирклейская средняя школа» МО «Николаевский район»:

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и замечаний, отмеченных в акте контрольного мероприятия.

2. Принять все необходимые меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме **136,8 тыс. рублей**, оплаченных за невыполненные работы по установке камней бортовых БР 100.20.8/бетон В 22,5 (М300) - 80,4 тыс. рублей, устройству покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ - 13,3 тыс. рублей, устройству покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками - 43,1 тыс. рублей (*п. 4.45 Классификатора*).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет - 57,42 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области - 75,24 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 6,84 тыс. рублей.

3. Принять все необходимые меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме **52,6 тыс. рублей**, оплаченных за невыполненные работы по установке секций стальных радиаторных батарей. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) - 309 штук, по факту - 284 штуки (*п. 4.45 Классификатора*).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет - 21,04 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области - 28,93 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 2,63 тыс. рублей.

4. Принять все необходимые меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме **32,8 тыс. рублей**, оплаченных за невыполненные работы по

укладке линолеума. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) – 1336,2 кв.м, по факту – 1309,2 кв.м (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет – 13,12 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области – 18,04 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 1,64 тыс. рублей.

5. Принять все необходимые меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме **28,9 тыс. рублей**, оплаченных за невыполненные работы по установке металлических столбов и металлических секций забора. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) столбов – 187 штук, по факту – 164 штуки; металлических секций – 187 штук, по факту – 162 штуки (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет – 11,55 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области – 15,90 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 1,45 тыс. рублей.

6. Принять все необходимые меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме **26,2 тыс. рублей**, оплаченных за невыполненные работы по установке металлических противопожарных дверей. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) – 52,7 м², фактически - 50 м² (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет – 10,48 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области – 14,41 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 1,31 тыс. рублей.

7. Принять все необходимые меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме **19,9 тыс. рублей**, оплаченных за невыполненные работы по установке плоских потолочных светильников. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) – 1221 штук, по факту – 1136 штуки (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет – 7,95 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области – 10,95 тыс. рублей;
- бюджет МО «Николаевский район» - 1,00 тыс. рублей.

8. Принять все необходимые меры по возмещению подрядчиком денежных средств в сумме **7,3 тыс. рублей**, оплаченных за невыполненные работы по установке дверей МДФ. По актам о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) – 147 кв.м, по факту – 145 кв.м (п. 4.45 Классификатора).

Данные средства подлежат возврату:

- федеральный бюджет – 2,91 тыс. рублей;
- областной бюджет Ульяновской области – 4,02 тыс. рублей;

- бюджет МО «Николаевский район» - 0,37 тыс. рублей.

9. Провести претензионную работу по взысканию неустойки в сумме **26,7 тыс. рублей** с поставщиков и подрядчиков за нарушение сроков выполнения работ и поставки товаров и оборудования, по которой МБОУ «Большечирклейская средняя школа» МО «Николаевский район» не была проведена претензионная работа.

10. Принять меры дисциплинарного и/или материального воздействия к лицам, допустившим нарушения, отражённые в акте по результатам контрольного мероприятия.

Директору ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»:

Принять меры дисциплинарного взыскания к начальнику ОКС р.п. Новоспасское ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», подписавшему акты о приёмке выполненных работ (форма №КС-2) по строительству детского сада в с. Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области с невыполненным подрядчиком ООО «Солком» объёмами работ на общую сумму **304,5 тыс. рублей**.