

ИНФОРМАЦИЯ

О результатах контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на реализацию государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы (парки в г. Инза и в г. Сенгилей)

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», план деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2021 год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 24.12.2020 №49/2020, удостоверение на право проверки.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на реализацию государственной программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы (парки в г. Инза и г. Сенгилей).

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое изучение деятельности объектов контроля по использованию средств, выделенных муниципальным образованиям (далее - МО) МО «Инзенское городское поселение», МО «Сенгилеевское городское поселение».

Объекты контрольного мероприятия: Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области, МО «Инзенское городское поселение», МО «Инзенский район», МО «Сенгилеевское городское поселение», МО «Сенгилеевский район».

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 мая по 30 июня 2021 года.

Проверяемый период деятельности: 2019 - 2020 годы.

Общая сумма проверенных средств составила 124616,6 тыс. рублей.

Общая сумма выявленных нарушений составила 4985,8 тыс. рублей, из них 667,3 тыс. рублей - подлежат возмещению в бюджеты: в федеральный бюджет – 487,7 тыс. рублей, в областной бюджет – 179,6 тыс. рублей.

Неэффективное использование средств составило 952,4 тыс. рублей.

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 3548,6 тыс. рублей, в том числе:

1. В нарушение положений постановления Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №130-П «Об утверждении распределении субсидий, предоставленных в 2019 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях

софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией комплексного благоустройства территорий общего пользования» и п.2.3. Соглашения от 10.10.2019 №130 «О предоставлении субсидии бюджету МО «Сенгилеевское городское поселение» Ульяновской области из областного бюджета Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с организацией комплексного благоустройства территорий общего пользования», заключенного между Министерством ЖКК и МО «Сенгилеевское городское поселение», МО «Сенгилеевское городское поселение» не выполнило в 2019 году условие софинансирования на сумму **3548,6 тыс. рублей** (17743,2 тыс. рублей x 20% = 3548,6 тыс. рублей).

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 1437,2 тыс. рублей, из них 667,3 тыс. рублей (68,0 тыс. рублей + 599,3 тыс. рублей) подлежат возмещению в бюджеты: в федеральный бюджет 487,7 тыс. рублей, в областной бюджет Ульяновской области 179,6 тыс. рублей.

1. В нарушение ст.ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией МО «Сенгилеевский район» были оплачены фактически не выполненные работы на общую сумму 599,3 тыс. рублей. Данные средства подлежат возмещению в федеральный бюджет 419,7 тыс. рублей, в областной бюджет **179,6 тыс. рублей**, в том числе:

- по муниципальному контракту от 17.08.2019 №0168200002419005755, заключённому с подрядчиком на сумму **419,7 тыс. рублей**;

- по муниципальному контракту от 18.10.2019 № 0168200002419008224, заключённому с подрядчиком на сумму 179,6 тыс. рублей.

2. В нарушение ст.ст. 740,746,753 ГК РФ Администрацией МКУ «Управление архитектуры и строительства МО «Инзенский район»» были оплачены подрядчику фактически не выполненные работы на сумму **68,0 тыс. рублей**. Данные средства подлежат возмещению в федеральный бюджет.

3. В нарушение п.4.7 Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утверждённых постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6, и Письма Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06, включённого в федеральный реестр сметных нормативов под регистрационным номером №64, подрядная организация использует упрощённую систему налогообложения, однако при заключении контракта от 17.08.2019 №0168200002419005755 вышеперечисленные **коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли в сметах не были применены**, что привело к завышению сметной стоимости на общую сумму **653,9 тыс. рублей**.

4. В нарушение ч.2 ст. 34, п.1 ч.1 ст. 95, п.2 ч.1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Администрация МКУ «Управление строительства и архитектуры» МО «Инзенский район»» изменило существенные условия

контракта и оплатила выполненные работы несоответствующие условиям контракта на сумму 116,0 тыс. рублей.

Несуммовые нарушения.

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе:

1. В нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Сенгилеевское городское поселение» на 2018-2022 годы» в установленный срок (не позднее трех месяцев со дня вступления закона (решения) о бюджете не была приведена в соответствие с решением о бюджете на сумму 69616,6 тыс. рублей.

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.

1. В нарушение требований ч.13.1 ст.34 Закона №44-ФЗ и п. 2.5. муниципального контракта № 0168200002418006497, заключённого с подрядной организацией и п. 2.3.2. муниципального контракта № 0168200002419005755, заключённого с подрядной организацией «Администрация МО «Сенгилеевский район» были нарушены сроки оплаты выполненных работ (от 22 до 23 рабочих дней).

2. В нарушение требований ч.13.1 ст.34 Закона №44-ФЗ и п.п.2.3 контракта от 25.12.2018 №72 и п. 2.5. договора от 26.07.2019 №21, заключённого с организацией, и п.п.2.3 муниципального контракта от 22.07.2019 №19 заключённого с подрядной организацией, и п.п.2.3 муниципального контракта от 22.07.2019 №19, заключённого с индивидуальным предпринимателем МКУ «Управление строительства и архитектуры» МО «Инзенский район», были нарушены сроки оплаты выполненных работ (от 45 до 197 рабочих дней).

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской области предлагает:

1. И. о. министра энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области:

1.1. Взять на контроль вопрос по возмещению средств сумме 667,3 тыс. рублей, которые были перечислены за невыполненные работы МУ «Администрация МО «Сенгилеевский район» (599,3 тыс. рублей) и МКУ «Управление строительства и архитектуры МО «Инзенский район» (68,0 тыс. рублей). Необходимо возместить в федеральный бюджет - 487,7 тыс. рублей, в областной бюджет Ульяновской области - 179,6 тыс. рублей.

2. Главе администрации МО «Инзенский район».

2.1. Принять все необходимые меры по возмещению средств в сумме 68,0 тыс. рублей, направленных на оплату невыполненных работ по устройству покрытий площадок из резиновой крошки на площади 21,7 квадратных метра и работы по установке 12 единиц поливочных кранов. Данные средства подлежат возмещению в федеральный бюджет.

2.3. Не допускать при исполнении муниципальных контрактов нарушения сроков их оплаты.

3. Директору МКУ «Управление архитектуры и строительства МО «Инзенский район».

3.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отражённых в акте контрольного мероприятия.

3.2. Принять все необходимые меры по возмещению средств в сумме 68,0 тыс. рублей, направленных на оплату невыполненных работ по устройству покрытий площадок из резиновой крошки на площади 21,7 квадратных метра и работы по установке 12 единиц поливочных кранов. Данные средства подлежат возмещению в федеральный бюджет.

3.3. Не допускать при исполнении муниципальных контрактов нарушения сроков их оплаты.

3.4. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия.

1. Главе администрации МО «Сенгилеевский район».

4.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отражённых в акте контрольного мероприятия.

4.2. Принять все необходимые меры по возмещению средств в сумме 599,3 тыс. рублей, направленных:

- на оплату невыполненных работ по устройству оголовков из асфальтобетонных смесей общей площадью 43,52 кв. м. на сумму 15,3 тыс. рублей и дважды оплаченных одних и тех же работ в сумме 404,4 тыс. рублей;
- на оплату невыполненных работ по устройству покрытий из тротуарной плитки общей площадью 155 кв.м. на сумму 179,6 тыс. рублей.

Данные средства подлежат возмещению в федеральный бюджет в сумме 419,7 тыс. рублей, в областной бюджет Ульяновской области в сумме 179,6 тыс. рублей.

4.3. В соответствии с требованиями статьи 179 БК РФ взять на контроль работу по приведению муниципальных программ в соответствие с муниципальным бюджетом.

4.4. Взять на контроль вопрос по исполнению подписанных соглашений в части выполнения условий софинансирования.

4.5. Провести служебное расследование и принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения, отражённые в акте контрольного мероприятия, в том числе к лицам ответственным за ведение муниципальной программы.