Информация
о результатах проведения контрольного мероприятия
по проверке законности и результативности использования средств
областного бюджета Ульяновской области, выделенных на
реконструкцию здания ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области» (ДК УАЗ).

Основание для проведения контрольного мероприятия: Закон Ульяновской области от 10.10.2008 № 170-ЗО «О Счётной палате Ульяновской области», пункт 2.5. плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2022 год, утверждённый решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 10.12.2021 №43/2021, удостоверение на проведение контрольного мероприятия от 17.05.2022 №544.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на реконструкцию здания ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (ДК УАЗ).

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое изучение деятельности объекта контроля по использованию средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на реконструкцию здания ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» (ДК УАЗ).

Объекты контрольного мероприятия: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области, ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр народной культуры Ульяновской области».

Срок проведения контрольного мероприятия: с 23 мая по 06 июля 2022 года.

Проверяемый период: 2019 - 2022 годы.

Общая сумма проверенных средств составила 280683,0 тыс. рублей. **Общая сумма выявленных нарушений – 3083,76 тыс. рублей, данные средства подлежат возмещению в областной бюджет**.

Сумма неэффективного использования средств составила 495,77 тыс. рублей.

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок – 3083,76 тыс. рублей

В нарушение ст.ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст.94 Федерального закона №44-ФЗ, ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» были оплачены невыполненные работы на сумму 3083,76 тыс. рублей. **Средства подлежат возмещению в областной бюджет**. При этом в ходе контрольного мероприятия было установлено, что подрядной организацией были

произведено отдельные виды работ, предусмотренные контрактом, но не оформленные актами прима-сдачи работ.

Несуммовые нарушения:

Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок

В нарушение ст. 94, ч.2 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, постановления Правительства от 15.05.2017 №570 ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» допустило нарушение условий реализации контракта - была произведена приемка работ, выполненных субподрядчиком, тогда как по условиям контракта работы должны были выполняться непосредственно самим подрядчиком.

Неэффективное использование средств.

В соответствии с п.5 Методики определения суммы неэффективного использования средств (утверждена Решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от 16.05.2017 № 22/2017) и п. 1.3. Методики оценки уровня неэффективных бюджетных расходов (утверждена Председателем Правительства Ульяновской области от 19.05.2017) было выявлено неэффективное использование бюджетных средств **в общей сумме 495,77 тыс. рублей** на приобретение оборудования и мебели, которые не введены в эксплуатацию в срок, превышающий 6 месяцев с даты приобретения.

На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской области направила:

1. Предписание от 29.07.2022 № 885 года Министру жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области:

1.1. Взять на контроль вопрос по возмещению средств в сумме 3083,76 тыс. рублей, оплаченных ООО «Сеть» за невыполненный объём работ. Данные средства подлежат возмещению в областной бюджет Ульяновской области.

2. Предписание от 29.07.2022 № 886 года Директору ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»:

2.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отражённых в акте контрольного мероприятия.

2.2. Принять все необходимые меры по возмещению средств в областной бюджет Ульяновской области в сумме 3083,76 тыс. рублей, оплаченных ООО «Сеть» за невыполненный объём работ.

2.3. В соответствии с требованиями распоряжения Губернатора Ульяновской области от 20.07.2017 № 660-р «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за нарушения, совершенные при расходовании средств областного бюджета Ульяновской области и использовании имущества Ульяновской области», принять меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим приёмку не выполненных работ в сумме 3083,76 тыс. рублей и допустивших нарушение условий

реализации контракта (выполнение работ субподрядными организациями свыше установленного предела) на общую сумму 7781,1 тыс. рублей.

3. Предписание от 29.07.2022 № 883 Министру искусства и культурной политики Ульяновской области:

3.1. При заключении соглашений о предоставлении субсидий на иные цели (строительство, реконструкция, модернизация) из областного бюджета Ульяновской области четко прописывать объекты и суммы финансирования.

3.2. Взять на контроль вопрос по вводу в эксплуатацию оборудования, отражённого в отчёте в таблице № 3, которые не использовалось более 6 месяцев и хранится на складе Учреждения.

3.3. Взять на контроль оснащение Центра креативных компетенций «Патриот» 9 компьютерами и светодиодным экраном.

4. Предписание от 29.07.2022 № 884 Директору Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской области»:

4.1. Принять все необходимые меры по вводу в эксплуатацию оборудования на общую сумму 284,7 тыс. рублей, отражённого в отчёте в таблице № 3, которые не использовалось более года и хранится на складе.

4.2. Приобрести для Центра креативных компетенций «Патриот» светодиодный экран и 9 компьютеров для организации компьютерного класса

4.3. Не допускать перераспределения оборудования, приобретаемого за счёт субсидий, выделенных на модернизацию одного объекта (филиала учреждения), между другими филиалами.